

除染の進捗状況

【除染特別地域】

【汚染状況重点調査地域】

平成27年3月

田村市	平成25年6月に面的除染終了 平成26年4月1日に避難指示解除
川内村	平成26年3月に面的除染終了 平成26年10月1日に避難指示解除 除準備区域の避難指示解除
楢葉町 大熊町	平成26年3月に面的除染終了
葛尾村	平成26年7月に宅地除染終了
川俣町	平成26年8月に宅地除染終了
飯館村	平成26年12月に宅地除染おおむね終了
常磐道	除染終了 (平成27年3月1日に全線開通)

○「汚染状況重点調査地域」として指定を受けている市町村：
 (当初)104市町村 → (現在)99市町村

指定要件を満たさなくなれば、指定を解除することができる。
 これまでに線量低下などの理由で5市町村が指定解除

○除染実施計画策定済み： 94市町村
 (当面策定予定の市町村全て)

○計画に基づく除染等の措置完了等： 45市町村
 (完了:18市町村 概ね完了:27市町村。引き続きモニタリング等を実施)

○計画に基づく除染等の措置継続中： 49市町村
 各市町村の除染実施計画は、福島県内は27~28年度、それ以外は
 24~25年度を計画期間の終了時期とする市町村が多い

○福島県内における進捗状況(平成27年1月末時点)
 公共施設等:約8割 住宅:約6割 道路:約4割

○福島県外における進捗状況(平成26年12月末時点)
 学校・保育園等:ほぼ終了 住宅:約9割 道路:約9割