

市町村除染地域における除染実施状況（平成27年1月末時点）〈抜粋〉

市町村名	除染計画 策定	住宅：戸					公共施設等：施設					
		全体 計画	H26 までの 計画	発注	進捗		全体 計画	H26 までの 計画	発注	進捗		
					除染 実施	調査にて 終了				除染 実施	調査にて 終了	
県北	1 福島市	H24.5.21	95,716	65,127	64,540	52,157		1,523	1,523	1,403	1,367	
	2 二本松市	H24.10.1	20,000	20,000	18,038	13,907		400	275	253	239	
	3 伊達市	H24.8.10	22,063	19,345	16,962	11,732	5,230	1,347	1,347	1,347	628	126
	4 本宮市	H24.11.2	10,194	10,194	10,194	2,996		207	207	207	207	
	5 桑折町	H24.5.29	4,580	4,580	4,580	4,390	62	342	342	313	257	
	6 国見町	H24.10.19	3,400	2,962	2,862	2,200		50	50	47	47	
	7 川俣町	H24.9.20	6,212	6,212	6,212	5,616		178	178	178	87	
	8 大玉村	H24.9.7	2,500	2,500	2,399	1,737		100	100	48	35	
県中	9 郡山市	H25.1.7	100,000	81,011	80,284	44,481		1,040	1,027	1,027	947	
	10 須賀川市	H24.8.10	14,000	9,187	8,766	5,758	18	397	397	385	314	
	11 田村市	H24.7.3	11,695	11,695	11,695	3,839	6,145	611	611	611	220	294
	12 鏡石町	H24.7.3	3,697	1,488	756	107	233	87	87	69	45	24
	13 天栄村	H24.5.21	2,128	1,031	816	209		74	61	61	24	
	14 石川町	H24.11.22	5	5	5	5		15	15	15	15	
	15 玉川村	H24.7.13	812	812	812	25	505	9	9	9	9	
	16 平田村	H24.5.24	5	5	5		6	5	5	5	5	
	17 浅川町	H24.7.13	—	—	—	—	—	6	6	6	6	
	18 古殿町	H24.7.17	29	29	29	24	5	6	6	6	6	
	19 三春町	H24.12.12	5,500	4,972	4,972	1,277	87	400	239	154	135	3
	20 小野町	H24.10.1	3,332	3,332	3,332	41	3,291	162	162	162	6	156
県南	21 白河市	H24.11.26	12,060	6,663	6,663	5,000	36	344	344	344	302	
	22 西郷村	H24.7.13	6,965	6,965	6,965	3,498		258	212	170	142	
	23 泉崎村	H24.5.21	1,891	1,891	1,891	1,041		61	61	61	42	
	24 中島村	H24.7.13	1,527	1,527	1,527	207	1,161	67	8	8	8	59
	25 矢吹町	H24.7.13	2,400	2,400	407	292	63	27	27	20	17	
	26 棚倉町	H24.7.3	154	154	113	67		14	14	12	9	
	27 鮎川村	H24.8.3	219	219	219	79	140	5	5	5	5	
会津	28 会津坂下町	H24.10.5	5,710	4,722	4,722	1,184	3,538	83	83	83	61	32
	29 湯川村	H24.7.13	481	481	481	481		41	41	41	41	
	30 会津美里町	H24.6.11	497	497	497	355	142	20	20	20	20	
相双	31 新地町	H24.6.11	600	401	401		245	22	22	22	22	
	32 相馬市	H24.9.21	9,980	6,050	2,036	1,329	324	47	47	47	47	
	33 南相馬市	H25.1.29	21,056	9,811	8,163	4,453		135	135	134	133	
	34 広野町	H24.6.12	1,959	1,959	1,959	1,905		39	39	39	39	
	35 川内村	H24.10.10	1,070	1,070	1,070	1,070		20	20	20	20	
いわき	36 いわき市	H25.3.26	58,605	28,201	25,168	6,255	6,010	541	541	541	477	26
合 計			431,042	315,498	299,641	177,717	27,240	8,683	8,266	7,873	5,974	720
26年度末までの計画に対する進捗率			—	—	95.0%	65.0%		—	—	95.2%	81.0%	
全体計画に対する進捗率			—	73.2%	69.5%	47.5%		—	95.2%	90.7%	77.1%	
市町村数		36	35	35	35	33	19	36	36	36	36	8

注)「計画」、「発注」、「除染実施」は、平成23年度から平成27年1月末時点での計画数、発注数、除染実施数の累計を示す。  
 「—」は実施予定のないことを示す。  
 \*は、市町村において調整中であることを示す。  
 一施設を複数回の発注に分けた場合も「1」として計上しており、各市町村の発注数等とは一致しない場合がある。  
 「計画」は詳細測定(事前測定)前の対象数を示しており、実際の除染作業の対象数は変わる場合がある。  
 「調査にて終了」とは調査発注後、詳細測定(事前測定)の結果により除染が必要ないと判断されたものを示す。  
 全体計画数は市町村によって複数あるいは平成26年度末までの計画数を計上しているところもあり、今後変更されるため参考値である。