

国直轄による福島県内市町村毎の災害廃棄物等の処理進捗状況(平成28年4月1日現在)

市町村	帰還の妨げとなる 廃棄物の仮置場 への搬入完了目標	災害廃棄物等の 仮置場への搬入済量 (平成28年2月末時点)	災害廃棄物等の処理状況
南相馬市	平成26年度	約37万トン	【津波がれき】 仮置場に搬入完了。 【被災家屋等】解体撤去申請を受付済(約2,600件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約1,800件公告済、うち、約1,000件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
浪江町	平成27年度	約19万トン	【津波がれき】 仮置場に搬入完了。 【被災家屋等】解体撤去申請を受付中(約1,200件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約470件公告済、うち、約190件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
双葉町	平成26年度	約8,100トン	【津波がれき】 仮置場に搬入完了。 【被災家屋等】解体撤去申請を受付中(約20件申請受付済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
大熊町	平成25年度	約1,100トン	【被災家屋等】解体撤去申請を受付中(約90件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約10件公告済、うち、約10件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
富岡町	平成27年度	約7.1万トン	【津波がれき】 仮置場に搬入完了。 【被災家屋等】解体撤去申請を受付中(約1,200件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約540件公告済、うち、約400件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
楢葉町	平成25年度	約10万トン	【津波がれき】 仮置場に搬入完了。 【被災家屋等】解体撤去申請を受付済(約1,200件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約930件公告済、うち、約710件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。南部衛生センターで処理中。

国直轄による福島県内市町村毎の災害廃棄物等の処理進捗状況(平成28年4月1日現在)

市町村	帰還の妨げとなる 廃棄物の仮置場 への搬入完了目標	災害廃棄物等の 仮置場への搬入済量 (平成28年2月末時点)	災害廃棄物等の処理状況
飯舘村	平成26年度	約1.0万トン	【被災家屋等】解体撤去申請を受付済(約1,100件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約640件公告済、うち、約60件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
川俣町	平成26年度	約5,700トン	【被災家屋等】解体撤去申請を受付済(約320件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約200件公告済、うち、約40件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
葛尾村	平成26年度	約1.2万トン	【被災家屋等】解体撤去申請を受付中(約330件申請受付済)であり、解体撤去を実施中(約50件公告済、うち、約40件解体撤去済)。 【片付けごみ】一通り仮置場に搬入完了。引き続き、回収を実施中。
田村市	※仮置場は 設置しない方針	※仮置場は 設置しない方針	【被災家屋等】 被災家屋等について、解体撤去済(19件)。 【片付けごみ】 既存の処理施設で処理済。
川内村	平成25年度	約8,700トン	【被災家屋等】 被災家屋等について、解体撤去済(102件)。 【片付けごみ】 仮置場に搬入完了。

※1:片付けごみは、帰還準備を行う住民の方の希望に応じて回収を実施しており、帰還の妨げとなる腐敗する生活系ごみを優先的に回収している。

※2:推定量や仮置場への搬入済量については、有効数字2桁で四捨五入。但し、10万トン以上の場合は、1,000トン未満を四捨五入。

※3:被災家屋等の解体撤去申請受付済件数、解体公告済件数及び撤去済件数は平成28年3月4日時点での件数。解体撤去済件数は、完了検査が終了した件数。